

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 — 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз» станом на 1 жовтня 2019 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількості, одиниці	Фактично в кількості, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Розподільні газопроводи																
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Інше	Мілове	144190700330314002	Кільцювання надземного сталевих газопроводу низького тиску Ø 57 мм з надземним сталевим газопроводом низького тиску Ø 57 мм за адресою: Мілівський район, с Великоцьк, вул. Петровського (пізменно ПЕ газопроводом Ø 63 мм)	км	0,053	0,062	23	23	434	373	2		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань									0,549	0,062	324	23				
II. Відключаючі пристрої																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань																
III. ГРП																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань									49	0	3435	0				
IV. ШРП																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань									27	0	2281	0				
V. Газорегуляторне обладнання																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань									0	0						
VI. ЕХЗ																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань									60	0	3591	0				
VII. Інше																
Експлуатація мереж	123	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	Капітальний ремонт ГК № 73 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	1	24	24	24	24	3	3 кв. 2019	
Експлуатація мереж	124	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	Капітальний ремонт ГК № 75 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	1	24	24	24	24	3	3 кв. 2019	
Експлуатація мереж	125	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144191700330201885	Капітальний ремонт ГК № 29 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Промислова на ГСТ м. Попасна по пров. Берестовий	шт.	1	1	26	25	26	25	3	3 кв. 2019	

Експлуатація мереж	126	Інше	Капремонт	Лисичанськ	14419050033 0200168	Капітальний ремонт ГК № 72 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	1	24	24	24	24	3	3 кв. 2019	
Експлуатація мереж	128	Інше	Капремонт	Лисичанськ	14419050033 0200168	Капітальний ремонт ГК № 77 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	1	22	25	22	25	3	3 кв. 2019	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань								6	5	165	121					
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань								0	0	0	0					
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																
Всього								8211		16192						
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників								7910		15701						
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань								301		491						
X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань								3		45						
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань								2	0	22	0					
XII. Інше																
Всього по III										26055	145					
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань										10354	145					
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників										15701	0					